



Unterlage 12.5.15

### Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Schiene Nr. 8

**Ausbautrecke Nürnberg - Ebersfeld**  
 VDE 8.1 ABS, 3. Baustufe, Knoten Bamberg PFA 22 - Bamberg  
 Strecke 5900 km 56,165 - 62,373  
 Strecke 5100 km 0,000 - 2,408

**3. Planänderung nach § 73 Abs. 8 VwVfG**  
 ersetzt die 1. Auslegung der Planfeststellungsunterlage  
 (inklusive 1. und 2. Planänderung nach § 73 Abs. 8 VwVfG)

Genehmigungsplan: Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG

Planfeststellungsbescheid 22 Bamberg

0	3 Planänderungsverfahren Antragsfassung	14.10.2020
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Planungsstand

Vorbereitender: DB NETZE, DB StationService AG, DB Energie GmbH, DB NETZE

Planfeststeller: DB Netz AG, LBF, UfA

Plan: Maßnahmenplan - trassennah

Planinhalt: Landschaftspflegerischer Begleitplan  
 Strecke 5102, km 2,229 - 2,791  
 Strecke 5107, km 0,000 - 0,541

**018\_V Ansaat von Landschaftsrasen**

**Maßnahmen:**  
 - Ansaat einer standortgerechten/ autochthonen Saatmischung für Landschaftsrasen mit Kräutern auf innerörtlichen Flächen und Straßenslopes  
 - regelmäßige Pflege und Mahd

**Ziele:**  
 - Einbindung der Trasse ins Landschaftsbild  
 - Erosionsschutz entlang der Trasse

**019\_V Entwicklung standortgerechter Gras- / Krautflur**

**Maßnahmen:**  
 - Ansaat einer standortgerechten/ autochthonen Gras-Krautmischung

**Ziele:**  
 - Ausgleich des Verlusts trockenmagerer Standorte

**047\_A-CEF Schaffen von Lebensraumstrukturen für Reptilien vor Baubeginn**

**Maßnahmen:**  
 - Soweit erforderlich Rückbau von baulichen Anlagen und Abräumen der Flächen  
 - Entwicklung magerer Krautfluren  
 - Anlage von Verstecken, Esblageplätzen und Überwinterungsmöglichkeiten durch das Einbringen von Steinhaufen, Schotter, Sand und Totholz  
 - Entwicklung eines Gehölzanteils von ca. 10-15%, bei Bedarf Pflanzung von Sträuchern zur Schaffung beschatteter Rückzugsmöglichkeiten

**Ziele:**  
 - Schaffung von geschützten Rückzugsorten bzw. Aussetzflächen für Reptilien

**023\_V Rekultivierung von Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen**

**Maßnahmen:**  
 - Räumen der Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen (Entfernung von Fremdstoffen, Entsiegelung)  
 - ggf. Bodenlockerung  
 - ggf. Wiederanerkennung von Oberboden  
 - ggf. Wiederherstellung von Biotopstrukturen

**Ziele:**  
 - Rückführung der Flächen in ihren ursprünglichen Zustand bzw. Vorbereitung für geplante Folgenutzung

**015\_V Anlage von Biotopschutzzaun**

**Maßnahmen:**  
 - Anlage von Biotopschutzzäunen gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4 während der Bautätigkeit

**Ziele:**  
 - Schutz von Vegetationsbeständen während der Bautätigkeit

**009\_VA Anlage von Reptilienschutzzaun**

**Maßnahmen:**  
 - Anlage von Reptilienschutzzäunen vor Baubeginn, Vorhaltung während der Bauzeit

**Ziele:**  
 - Bauzeitlicher Schutz von Biotopstrukturen im Umfeld von Reptilienlebensräumen  
 - Vermeidung der Tötung von Zaunidechsen

**008\_VA Vergrämung, Abfang und Umsiedlung von Reptilien**

**Maßnahmen:**  
 - Vergrämung von Reptilien, soweit geeignete Lebensräume an den Eingriffsbereich angrenzen  
 - andernfalls Abfangen von Reptilien in Eingriffsbereichen mit relevantem Vorkommen  
 - Umsiedlung in vorbereitete Aussetzflächen

**Ziele:**  
 - Vermeidung der Tötung von Zaunidechsen oder Schlingnattern im Eingriffsbereich

**006\_VA Fledermausschutz beim Gehölzeinschlag von Habitatbäumen**

**Maßnahmen:**  
 - Durchführung der Holzung von Habitatbäumen vorzugsweise im Oktober außerhalb der Wochenstuben- und Winterruhezeit von Fledermäusen  
 - alternativ Verschließen von Baumhöhlen im Oktober  
 - Fällung zu einem anderen Zeitpunkt unter Fallbegleitung durch fachkundige Person

**Ziele:**  
 - Vermeidung der pot. Störung und Tötung von Fledermäusen

**007\_VA Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern**

**Maßnahmen:**  
 - Baufeldfreimachung relevanter Baustelleneinrichtungsflächen im Zeitraum Anfang September bis Ende Februar  
 - Alternativ Vergrämung der Bodenbrüter  
 - Vor Nutzungsbeginn der Fläche Kontrolle durch die umweltfachliche Bauüberwachung - Fachschwerpunkt Ökologie

**Ziele:**  
 - Vermeidung der Tötung bodenbrütender Feldvögel durch die Freimachung bzw. Nutzung der Baustelleneinrichtungsfläche

**004\_VA Gehölzeinschlag außerhalb der Vogelbrutzeit**

**Maßnahmen:**  
 - Durchführung der Holzungen ausschließlich im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar, d.h. außerhalb der Brutzeit von Vögeln

**Ziele:**  
 - Vermeidung der Tötung von pot. brütenden Vögeln und der Zerstörung besetzter Nester

**005\_VA Prüfung des Erhalts von potentiellen Habitatbäumen**

**Maßnahmen:**  
 - Differenzierte Durchführung der trassenbegleitenden Holzungen in der Stabilisierungszone  
 - Erhalt von Lebensstätten für Fledermäuse, Insekten und gehölzbrütende Vögel  
 - ggf. mithilfe von Baumfleßmaßnahmen  
 - statt Fällung von Habitatbäumen Rückschnitt zum Baumtorso

**Ziele:**  
 - Erhalt von wertvollen Biotopstrukturen  
 - Erhalt von Lebensstätten für Fledermäuse, Insekten und gehölzbrütende Vögel

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten (Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)  
 © Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de